

ПРОТОКОЛ
(выездного) заседания муниципального проектного комитета Черниговского
МО

08 июля 2024 года

с. Черниговка

№ 10

Заседание проводит	И.о. главы Черниговского муниципального округа
-----------------------	--

Присутствовали: 13 чел. (список прилагается).

1. О проведении работ по проектам в рамках программы «Формирование комфортной городской среды муниципальных образований» на территории Черниговского округа. О промежуточных результатах и проблематике при выполнении работ в рамках контрактов.

В рамках программы в 2024 г. по благоустройству дворовых территорий заключены контракты на проведение работ с ООО «СААН» по адресам:

- с. Черниговка: ул. Партизанская, 64, ул. Буденного, 17, 19, ул. Ленинская, 67, 61 (контракт №19-04/2024 от 01.04.2024 на сумму 2366812,90). Срок выполнения работ с 10.05.2024 по 10.07.2024г.

- пгт Сибирцево, ул. Красноармейская, 12, ул. Строительная, 5, 17, 18, 12 (контракт №21-04/2024 от 02.04.2024г. на сумму 3771856,11 руб.). Срок выполнения работ с 10.05.2024 по 10.07.2024г.

- пгт Сибирцево, ул. Строительная, д.6, д. 20 (контракт № 36-05/2024г. от 13.05.2024г. на сумму 2 226 389,96 руб.). Срок выполнения работ с 01.06.2024 по 01.08.2024г.

В рамках исполнения муниципального контракта №21-04/2024 и №19-04/2024 подрядчик досрочно 15 мая 2024 г. направил уведомление о готовности результата 1 этапа работ к приемке. Качество и объем работ были проверены заказчиком, но ввиду неполного выполнения работ подрядчиком работы не приняты. Составлен акт №2 от 24.06.2024г., выявлены следующие замечания:

- не в полном объеме выполнены работы по разработке грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили – самосвалы, не вывезен выбранный грунт, бортовые камни на всех объектах;

- не в полном объеме выполнено исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, не проведены работы по укатке основания на всех объектах.

Для устранения замечаний подрядчику установлен срок до 05.07.2024 года. Для профессиональной оценки при приемке работ заключен договор на оказание услуг по строительному контролю по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству территорий согласно проектно-сметной документации.

В результате выезда 08.07.2024г. на объекты в рамках заключенных контрактов было выявлено, в том числе, несоблюдение уклонов подстилающих слоев для укладки асфальта на придомовых территориях, в связи с чем возникают риски подтопления подъездов жилых домов во время осадков, а также затрудняется водоотвод с придомовых территорий.

По результатам обсуждений:

1. Директору ООО «СААН» Пайлеваян С.А. 09.07.2024г. совместно с инженером ООО «Стройконтроль» Фисенко А.А. провести контрольные сверки по отметкам по уклонам подстилающих слоев на придомовых территориях в пгт Сибирцево и с. Черниговка в рамках заключенных контрактов.

2. ООО «ЧУК» предоставить копию протоколов от собственников по ул. Буденного, д.17, ул. Буденного, д.19 и ул. Партизанская, д.64, по результатам обсуждений по вопросу укладки асфальта на придомовой территории с учетом предложений по устройству водоотвода.

3. Начальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского муниципального округа Шлапак Н.С. по результатам выезда 08.07.2024г. предоставить акт проверки выполненных работ в рамках установленного актом №2 от 24.06.2024г. (до 05.07.2024г.) срока устранения замечаний. Размещать переписку с подрядчиком в ЕИС закупки, осуществлять контроль выполненных работ.

И.о. главы
Черниговского муниципального округа

О.Г. Салюк

Секретарь

А.Б. Шубина

Список участников (выездного) заседания Черниговского муниципального
 проектного комитета
 08 июля 2024 года

САЛЮК Ольга Геннадьевна		И.о. главы Черниговского муниципального округа
КОРОВИЦКАЯ Дарья Леонидовна	-	Начальник отдела экономики администрации Черниговского МО;
ШУБИНА Александра Борисовна	-	Заместитель начальника отдела экономики администрации Черниговского МО, секретарь
ШЛАПАК Надежда Сергеевна		Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского МО
ПАК Юлия Валентиновна		
ШЛАПАК Яков Викторович		Директор МКУ «СБ ЧО» пгт Сибирцево
ФИСЕНКО Александр Александрович		Инженер ООО «Стройконтроль»
ПАВЛЕНКО Галина Валентиновна	-	Общественный наблюдатель
ГРИГОРЕНКО Лидия Васильевна	-	Общественный наблюдатель
ЧЕПЕЛЕВ Андрей Юрьевич		Общественный наблюдатель
ГАЛЬЧИНСКИЙ Эдуард Евгеньевич	-	Общественный наблюдатель
СТРЯПУНИНА Татьяна Александровна	-	Общественный наблюдатель
ПАЙЛЕВАНЯН Самвел Амаякович		Директор ООО «СААН»