

**ПРОТОКОЛ**  
заседания муниципального проектного комитета Черниговского МО

23 июля 2024 года

с. Черниговка

№ 11

Заседание проводит	Глава Черниговского муниципального округа
-----------------------	---

Присутствовали: 21 чел. (список прилагается).

**1. О проведении работ по проектам в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» (МБОУСОШ № 5, МБОУСОШ № 9) на территории Черниговского округа. О промежуточных результатах и проблематике при выполнении работ в рамках контрактов.**

(Докладывает:

- Шадрина Татьяна Александровна, врио начальника Управления образования администрации Черниговского МО;
- Давлетгореев Олег Раисович, директор МКУ «ИМЦ СО»)

В МБОУСОШ №5 завершены работы по асфальтированию.

В МБОУСОШ №9 завершены работы по контракту. Подрядчик предоставил акт выполненных работ. Проводится экспертиза качества уложенного покрытия.

**По результатам обсуждений:**

1. Бредюк Л.В., провести экспертизу качества уложенного покрытия.
2. Парыгиной Ю.А. уведомить о результатах проведенной экспертизы не позднее 29 июля 2024г. В случае положительного заключения подготовить документы о приемке.

**2. О проведении работ по проектам в рамках инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» на территории Черниговского округа (МБОУСОШ №1, МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №2).**

(Докладывает:

- Шадрина Татьяна Александровна, врио начальника Управления образования администрации Черниговского МО;
- Давлетгореев Олег Раисович, директор МКУ «ИМЦ СО»)

Срок выполнения работ по проекту «Молодежный бюджет» по МБОУСОШ №1 по графику с 01.06.2024 г. – 31.07.2024 г. На текущий момент выполнена замена бордюров, подготовлена поверхность для укладки асфальта. С 27-29 июля подрядчик планирует работы по укладке асфальта.

По МБОУСОШ №2 работы по благоустройству территории завершены. Готовятся документы о приемке.

На выполнение работ по благоустройству пришкольной территории МБОУСОШ №7 с. Снегуровка заключен контракт с ООО «СААН». Срок выполнения работ по контракту с 17.06.2024г. – 12.07.2024г. На текущий момент подготовлена поверхность для укладки асфальта.

**По результатам обсуждений:**

1. Директору МБОУСОШ №7 Драчук Н.А., в случае выявления фактов невыполнения работ и нарушения сроков выполнения работ подрядчиком вести претензионную работу, активировать и размещать документацию в ЕИС.

2. Директору МБОУСОШ №1 Кравченко Т.М. провести экспертизу качества уложенного покрытия, в случае невыполнения подрядчиком работ в срок – составить акт невыполненных работ, разместить в ЕИС.

3. Шадриной Т.А. осуществлять контроль за выполнением рекомендаций по размещению претензионной документации в ЕИС.

**3. Информирование членов проектного комитета и общественных наблюдателей о проведении работ в рамках программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» (список территорий, вошедших в программу на 2024 год, мероприятия по благоустройству в рамках исполнения программы, организация контрактации).**

(Докладывает:

- Шлапак Надежда Сергеевна, начальник отдела благоустройств а и дорожного хозяйства администрации Черниговского МО)

Завершены работы по укладке асфальтового покрытия в пгт Сибирцево по адресам: ул. Строительная, 5, 6, 12,17,20 и ул. Красноармейской, 12. Лавочки и урны подрядчик не установил. Есть замечания по выполненным работам по ул. Строительной, д. 5 и д. 20. Подрядчику направлено уведомление о необходимости устранить замечания.

По благоустройству дворов в с. Черниговка: ул. Партизанская, 64, ул. Буденного, 17, 19, ул. Ленинская, 67, 61 подрядчик частично провел работы по подготовке поверхности для асфальтирования. Претензионная работа по поводу нарушения сроков контракта с подрядчиком ведется.

По общественной территории детского отдыха «Радуга» по адресу пгт Сибирцево, ул. Рабочая, 12 заключен контракт с ООО «Акиба», срок выполнения работ по контракту с 01.06.2024 г. по 25.08.2024 г. Подрядчик на сегодняшний день выполнил работы в рамках первого этапа (устройство выравнивающих слоев оснований, установка игрового комплекса), приступил к устройству покрытий площадки из плиток на основе резиновой крошки в рамках работ 2 этапа.

По благоустройству общественной территории спорта и отдыха «Атлетик» по адресу с. Черниговка, ул. Пушкинская, 99б, заключен контракт 12.07.2024 с ООО НПЦ "ЭТАЛОН-ПРОЕКТ" на сумму 1 869 935,75 руб. Срок выполнения работ по контракту с 01.08.2024 по 30.08.2024. В рамках контракта будут выполнены работы по устройству основания, установке детских игровых форм, лавок, урн, информационного щита.

**По результатам обсуждений:**

1. Шлапак Н.С. при выявлении фактов невыполнения работ и нарушения сроков выполнения работ подрядчиком вести претензионную работу, активировать и размещать документацию в ЕИС. Проконтролировать устранение замечаний подрядчиком по ул. Строительной, д.5 и д. 20.

Глава Черниговского  
муниципального округа

К.В. Хижинский

Секретарь  А.Б. Шубина

Список участников заседания Черниговского муниципального проектного комитета  
23 июля 2024 года

<b>ХИЖИНСКИЙ</b> Кирилл Владимирович	-	Глава Черниговского муниципального округа
<b>САЛЮК</b> Ольга Геннадьевна		Первый заместитель главы Черниговского муниципального округа
<b>КОРОВИЦКАЯ</b> Дарья Леонидовна	-	Начальник отдела экономики администрации Черниговского МО;
<b>ШУБИНА</b> Александра Борисовна	-	Заместитель начальника отдела экономики администрации Черниговского МО, секретарь
Приглашенные на заседание		
<b>ШЛАПАК</b> Надежда Сергеевна		Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского МО
<b>ШАДРИНА</b> Татьяна Александровна	-	Врио начальника управления образования администрации Черниговского МО
<b>ЕВЧЕНКО</b> Елена Александровна	-	Начальник финансового управления администрации Черниговского МО
<b>ДАВЛЕТГОРЕЕВ</b> Олег Раисович	-	Директор МКУ «ИМЦ СО» администрации Черниговского МО
<b>ЗОЛОТИНА</b> Ольга Викторовна		Начальник отдела закупок администрации Черниговского МО
<b>ДОРОШЕНКО</b> Светлана Валентиновна		Заместитель директора МБОУСОШ №1
<b>БРЕДЮК</b> Людмила Васильевна	-	Директор МБОУСОШ №5
<b>ПАРЫГИНА</b> Юлия Александровна		Директор МБОУСОШ №9
<b>ДРАЧУК</b> Наталья Александровна		Директор МБОУСОШ №7
<b>ПАВЛЕНКО</b> Галина Валентиновна	-	Общественный наблюдатель
<b>ГРИГОРЕНКО</b> Лидия Васильевна	-	Общественный наблюдатель
<b>МОТРИЧ</b> Анна Юрьевна	-	Общественный наблюдатель
<b>ГАЛЬЧИНСКИЙ</b> Эдуард Евгеньевич		Директор ООО «Управдом», общественный наблюдатель
<b>БАГРАМ</b> Ольга Григорьевна		Директор ООО «ЧУК», управляющая компания
<b>ЧЕПЕЛЕВ</b> Андрей Юрьевич		Общественный наблюдатель
<b>ЛОПАТИН</b> Анатолийевич Андрей		Директор, ООО «Примспецстрой»
<b>ИЛЮШИН</b> Виктор Сергеевич		ИП, подрядчик